


(別添)

防教教第 499 号
平成 29 年 7 月 12 日

文部科学大臣 殿

防府市長 松浦 正



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1

公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	93.0	93.0
中学校	95.8	95.8
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

小学校校舎及び中学校校舎の耐震補強事業については、計画通り平成27年度で事業が完了し、耐震化率も目標を達成できた。
また、改築により耐震化を図る校舎については、小学校4校7棟、中学校1校4棟のうち、小学校1校2棟の改築は完了したが、引き続き耐震化完了に向け取組んでいく。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達成状況 】

— 計画どおり実施できた。
— 計画したが、一部実施できなかった。
— 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達成状況 】

— 計画どおり実施できた。
— 計画したが、一部実施できなかった。
— 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

計画事業完了後、教育委員会内において評価・検証を実施した。
事後評価シートの内容については、ホームページで公表する予定である。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計上した事業については、概ね計画通り実施することができた。
しかし、改築により耐震化を図る校舎が残っているため、今後も校舎の耐震化事業を最優先に実施する。
また、屋内運動場等の天井部材等(吊り天井・照明器具・体育器具等)の落下防止対策工事等の非構造部材の耐震化についても、今後、計画的に実施することで、安全・安心な教育環境の整備を図る。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 防府市公立学校等施設整備計画

都道府県名	山口県
市町村名	防府市

2 計画作成主体 防府市

3 計画期間 平成25年度～平成27年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合)竣工年月日	(事業を実施しなかった場合)実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
右田小学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成28年3月29日				
右田小学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成28年3月29日				
右田小学校(Ⅲ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成28年3月29日				
右田小学校(Ⅰ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成28年3月29日				
右田小学校(Ⅱ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成28年3月29日				
右田小学校(Ⅲ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成28年3月29日				
西浦小学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成28年12月12日				
西浦小学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成28年12月12日				
桑山中学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成29年3月7日				
桑山中学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成29年3月7日				
桑山中学校(Ⅲ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成29年3月7日				
桑山中学校(Ⅰ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成28年3月7日				
桑山中学校(Ⅱ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成29年3月7日				
桑山中学校(Ⅲ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成29年3月7日				
富海小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年12月26日				
富海小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	○	平成26年12月26日				

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
富海小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成28年1月13日				
富海小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	○	平成28年1月13日				
勝間小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	○	平成28年9月15日				
華浦小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年3月19日				
華浦小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	○	平成27年3月19日				
新田小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成28年2月2日				
新田小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	○	平成28年2月29日				
野島小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成28年2月28日				
野島小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	○	平成28年2月28日				
向島小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年2月26日				
向島小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	○	平成27年2月26日				
向島小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成27年11月27日				
中関小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成28年9月9日				
玉祖小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成28年2月29日				
玉祖小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	○	平成28年2月29日				
野島中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成28年2月28日				
野島中学校	①	2201	防災機能強化	校	-	○	平成28年2月28日				
華西中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成28年9月13日				
佐波中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年2月19日				
佐波中学校	①	2201	防災機能強化	校	-	○	平成27年2月19日				
佐波中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成28年2月10日				
佐波中学校	①	2201	防災機能強化	校	-	○	平成28年2月10日				
右田小学校	⑤	0101	小校	校	R	○	平成28年3月29日				
桑山中学校	⑤	0103	中校	校	R	○	平成29年3月7日				