

防府市立学校施設の耐震化について

令和2年4月1日

1 耐震改修状況（令和2年4月1日現在）

区分	全棟数※ (a)		耐震化率 (b) / (a)	
		耐震性あり (b)		耐震性なし
小学校	65 棟	65 棟	0 棟	100.0%
中学校	47 棟	47 棟	0 棟	100.0%
合計	112 棟	112 棟	0 棟	100.0%

※：「非木造の2階建て以上または延床面積が200㎡超」の建物。

2 耐震化率の推移

H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度
64.6%	70.1%	77.2%	81.9%	85.8%	94.1%
H28年度	H29年度	H30年度	R元年度		
97.4%	100%	100%	100%		

3 耐震化の取組み

(1) 経 過

年 次	取組み内容
平成15年度 (牟礼小校舎改築) (小野小校舎新築) (小野小屋内運動場新築)	・第一次耐震診断の実施
平成16年度	・第一次耐震診断の実施
平成17年度 (桑山中屋内運動場改築)	・第一次耐震診断の実施
平成18年度 (佐波小屋内運動場改築)	・第二次耐震診断の実施 (H18~)
平成19年度 (右田中屋内運動場改築)	・「防府市立学校施設耐震化推進計画」の策定
平成20年度 (大道小屋内運動場改築)	~国の方針~ 『大規模地震により倒壊等の危険性が高い施設について、平成24年度を目途に耐震化に取り組む。』 ・「防府市立学校施設耐震化推進計画」の見直し

平成 21 年度	<ul style="list-style-type: none"> ・第二次耐震診断の実施（平成 21 年度まで 27 棟）
平成 22 年度 （華西中屋内運動場改築）	<ul style="list-style-type: none"> ・第二次耐震診断の実施（29 棟） ・補強計画・補強設計の実施（10 棟） ・右田小学校校舎耐力度調査の実施
平成 23 年度 （佐波小校舎補強） （右田小屋内運動場補強） （富海中屋内運動場補強） （野島中屋内運動場補強） （佐波中屋内運動場補強） （小野中屋内運動場補強） （大道中屋内運動場補強）	<p>～国の方針～</p> <p>『平成 27 年度までのできる限り早い時期に耐震化の完了を目指す。』</p> <ul style="list-style-type: none"> ・耐震補強工事（7 棟） ・第二次耐震診断の実施（4 棟） ・補強計画・補強設計の実施（9 棟） ・桑山中学校校舎耐力度調査の実施 ・「防府市立学校施設耐震化推進計画」の改訂
平成 24 年度 （華浦小校舎補強） （華城小校舎補強） （華城小屋内運動場補強） （佐波小校舎補強） （富海中校舎補強） （華陽中校舎補強）	<ul style="list-style-type: none"> ・耐震補強工事（9 棟） ・補強計画・補強設計の実施（6 棟） ・桑山中学校校舎改築基本設計・実施設計 （平成 24 年度～平成 25 年度） ・右田小学校校舎改築基本設計・実施設計 （平成 24 年度～平成 25 年度）
平成 25 年度 （華浦小校舎補強） （新田小校舎補強） （中関小校舎補強） （大道小校舎補強） （華陽中校舎補強） （大道中校舎補強）	<ul style="list-style-type: none"> ・耐震補強工事（6 棟） ・補強計画・補強設計の実施（8 棟） ・桑山中学校校舎改築基本設計・実施設計 （平成 24 年度～平成 25 年度） ・桑山中学校校舎改築第Ⅰ期工事 （平成 25 年度～平成 26 年度） ・右田小学校校舎改築基本設計・実施設計 （平成 24 年度～平成 25 年度） ・右田小学校校舎改築工事 （平成 25 年度～平成 26 年度） ・西浦小学校校舎耐力度調査の実施 ・西浦小学校校舎改築基本設計・実施設計 （平成 25 年度～平成 26 年度）

<p>平成 26 年度 (富海小校舎補強) (華浦小校舎補強) (向島小校舎補強) (佐波中校舎補強)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・耐震補強工事 (5 棟) ・補強計画・補強設計の実施 (2 棟) ・桑山中学校校舎改築第Ⅰ期工事 (平成 25 年度～平成 27 年度) ・右田小学校校舎改築工事 (平成 25 年度～平成 27 年度) ・西浦小学校校舎改築基本設計・実施設計 (平成 25 年度～平成 26 年度) ・中関小学校校舎耐力度調査の実施 ・中関小学校校舎改築基本設計・実施設計 (平成 26 年度～平成 27 年度) ・向島小学校屋内運動場天井等落下防止対策調査・設計
<p>平成 27 年度 (富海小校舎補強) (新田小学校補強) (野島小中学校補強) (玉祖小学校補強) (佐波中学校補強) (右田小校舎改築) (桑山中特別教室棟改築)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・耐震補強工事 (7 棟) ・桑山中学校校舎改築第Ⅰ期工事 (平成 25 年度～平成 27 年度) ・右田小学校校舎改築工事 (平成 25 年度～平成 27 年度) ・中関小学校校舎改築基本設計・実施設計 (平成 26 年度～平成 27 年度) ・桑山中学校校舎改築第Ⅱ期工事 (平成 27 年度～平成 28 年度) ・桑山中学校北校舎改修設計 (平成 27 年度～平成 28 年度) ・西浦小学校校舎改築工事 (平成 27 年度～平成 28 年度) ・勝間小学校耐力度調査の実施 ・勝間小学校校舎改築基本設計・実施設計 (平成 27 年度～平成 28 年度) ・大道小学校耐力度調査の実施 ・大道小学校校舎改築基本設計・実施設計 (平成 27 年度～平成 28 年度) ・向島小学校屋内運動場天井等落下防止工事 ・勝間小学校屋内運動場天井等落下防止工事 (平成 27 年度～平成 28 年度) ・中関小学校屋内運動場天井等落下防止工事 (平成 27 年度～平成 28 年度) ・華西中学校屋内運動場天井等落下防止工事 (平成 27 年度～平成 28 年度)

<p>平成 28 年度 (西浦小管理特別教室棟改築) (桑山中管理普通教室棟改築)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 桑山中学校校舎改築第Ⅱ期工事 (平成 27 年度～平成 28 年度) ・ 桑山中学校北校舎改修設計 (平成 27 年度～平成 28 年度) ・ 西浦小学校校舎改築工事 (平成 27 年度～平成 28 年度) ・ 西浦小学校南校舎改修工事 ・ 勝間小学校校舎改築基本設計・実施設計 (平成 27 年度～平成 28 年度) ・ 大道小学校校舎改築基本設計・実施設計 (平成 27 年度～平成 28 年度) ・ 勝間小学校屋内運動場天井等落下防止工事 (平成 27 年度～平成 28 年度) ・ 中関小学校屋内運動場天井等落下防止工事 (平成 27 年度～平成 28 年度) ・ 華西中学校屋内運動場天井等落下防止工事 (平成 27 年度～平成 28 年度) ・ 松崎小学校南校舎外壁改修工事 ・ 中関小学校校舎改築工事 (平成 28 年度～平成 30 年度) ・ 華浦小学校屋内運動場天井等落下防止工事 (平成 28 年度～平成 29 年度) ・ 新田小学校屋内運動場天井等落下防止工事 (平成 28 年度～平成 29 年度) ・ 華陽中学校屋内運動場天井等落下防止工事 (平成 28 年度～平成 29 年度) ・ 松崎小学校北校舎外壁改修工事 (平成 28 年度～平成 29 年度) ・ 華城小学校南校舎外壁改修工事 (平成 28 年度～平成 29 年度)
<p>平成 29 年度</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 中関小学校校舎改築工事 (平成 28 年度～平成 30 年度) ・ 華浦小学校屋内運動場天井等落下防止工事 (平成 28 年度～平成 29 年度) ・ 新田小学校屋内運動場天井等落下防止工事 (平成 28 年度～平成 29 年度) ・ 華陽中学校屋内運動場天井等落下防止工事 (平成 28 年度～平成 29 年度)

	<ul style="list-style-type: none"> ・松崎小学校北校舎外壁改修工事 (平成 28 年度～平成 29 年度) ・華城小学校南校舎外壁改修工事 (平成 28 年度～平成 29 年度) ・勝間小学校校舎改築工事 (平成 29 年度～平成 31 年度) ・大道小学校校舎改築工事 (平成 29 年度～平成 31 年度) ・玉祖小学校屋内運動場天井等落下防止工事 (平成 29 年度～平成 30 年度) ・国府中学校屋内運動場天井等落下防止工事 (平成 29 年度～平成 30 年度) ・桑山中学校屋内運動場天井等落下防止工事 (平成 29 年度～平成 30 年度) ・華城小学校中校舎外壁改修工事 (平成 29 年度～平成 30 年度)
<p style="text-align: center;">平成 30 年度 (中関小特別普通教室棟改築)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・中関小学校校舎改築工事 (平成 28 年度～平成 30 年度) ・勝間小学校校舎改築工事 (平成 29 年度～平成 31 年度) ・大道小学校校舎改築工事 (平成 29 年度～平成 31 年度) ・玉祖小学校屋内運動場天井等落下防止工事 (平成 29 年度～平成 30 年度) ・国府中学校屋内運動場天井等落下防止工事 (平成 29 年度～平成 30 年度) ・桑山中学校屋内運動場天井等落下防止工事 (平成 29 年度～平成 30 年度) ・華城小学校中校舎外壁改修工事 (平成 29 年度～平成 30 年度)

<p>平成 31、令和元年度 (勝間小管理特別普通教室棟改築) (大道小普通教室棟改築)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・勝間小学校校舎改築工事 (平成 29 年度～令和元年度) ・大道小学校校舎改築工事 (平成 29 年度～令和元年度)
--	--

※ 平成 23 年度から進めてきました小中学校の校舎や屋内運動場の耐震化工事は、平成 27 年度に耐震補強工事を終え、平成 29 年度に老朽化し耐震性のない校舎を解体して、耐震化率 100%を達成しました。解体した校舎の建替えは令和元年度で終わり、建物構造体の耐震化関連の工事は全て完了しました。

なお、外壁改修や屋内運動場の照明器具落下防止など非構造部材の耐震化は今後も進めてまいります。