

循環型社会形成推進地域計画に基づく交付金対象事業に係る事後評価を公表します。

様式第10

循環型社会形成推進地域計画改善計画書

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
山口県防府市	防府市	平成26年度～令和2年度	平成26年度～令和2年度

1 目標の達成状況
(ごみ処理)

指 標	現 状 (令和 年度)	目 標 (令和 年度) A	実 績 (令和 年度) B	実績 /目標
排出量	事業系 総排出量	t	t	%
	1 事業所当たりの排出量	t	t	%
	生活系 総排出量	t	t	%
	1 事業所当たりの排出量	kg/人	kg/人	%
	合 計 事業系生活系総排出量合計	t	t	%
再生利用量	直接資源化量	t	t	%
	総資源化量	t	t	%
エネルギー回収量	エネルギー回収量 (年間の発電電力量)	MWh	MWh	MWh
最終処分量	埋立最終処分量	t	t	%

※目標未達成の指標のみを記載。

(生活排水処理)

指 標	現 状 (平成24年度)	目 標 (令和2年度) A	実 績 (令和2年度) B	実績 /目標	
総人口	117,897	113,400	114,963	—	
公共下水道	汚水衛生処理人口	65,822	77,220	72,448	58.13%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	55.8%	68.1%	63.0%	58.54%
集落排水施設等	汚水衛生処理人口				
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率				
合併処理浄化槽等	汚水衛生処理人口				
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率				
未処理人口	汚水衛生未処理人口	21,779	9,260	15,544	49.80%

※目標未達成の指標のみを記載。

2 目標が達成できなかった要因

公共下水道事業計画に基づき公共下水道の整備を進めているが、地形的要因等で整備困難箇所があることや市の財政状況等により、下水道の未普及対策事業が予定どおり進捗しなかったことによるものである。

3 目標達成に向けた方策

今後も公共下水道事業計画に基づき公共下水道の整備を進めていくが、社会情勢や地域状況の変化によって整備区域の見直しが必要であるため、本年度策定する汚水処理施設整備構想において、公共下水道による集合処理と合併処理浄化槽による個別処理で経済性の比較を行った上で整備区域の見直しを検討し、公共下水道事業計画区域外の地域においては、補助金制度を活用した合併処理浄化槽設置を進めていく。

(都道府県知事の所見)

汚水衛生未処理人口の減少に向け、公共下水道の整備及び合併処理浄化槽への転換促進の啓発・指導を引き続き実施し、経済的かつ効率的な整備を図りたい。